

平行检验记录表

工程名称：咸阳法士特 4.5MWP 屋顶分布式光伏发电项目

编号：XYFST-CZZH-JLPX-

检验对象分类			<input type="checkbox"/> 设备	<input type="checkbox"/> 材料	<input checked="" type="checkbox"/> 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	电缆敷设	实施单位	隆基绿能光伏工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	绝缘检查	电缆绝缘良好			
2	电缆弯曲半径	符合 GB 50168—2016 规定			
3	电缆标志牌	电缆线路编号、型号、规格及起迄地点；字迹清晰，不易脱落，固定挂装牢靠			
4	电缆固定	电缆首末两端及转弯、接头两端及每个支持点符合规范及设计要求			
5	电缆敷设后外观检查	无机械损伤			
6	敷设路径	符合GB 50168—2016 规定			
7	交联聚乙烯电缆端头密封	防潮封端严密、可靠			
8	电缆并列敷设的净距	符合相关规范及设计要求			
9	电缆排列	符合 GB 50168—2016 规定			
10	电缆终端接头制作	符合 GB 50168—2016 规定			
11					
检验结论					
检验人员		检验日期	年 月 日		