

## 平行检验记录表

工程名称：咸阳法士特 4.5MWP 屋顶分布式光伏发电项目

编号：XYFST-CZZH-JLPX-

检验对象分类		<input type="checkbox"/> 设备 <input type="checkbox"/> 材料 <input checked="" type="checkbox"/> 工序			
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	组件安装	实施单位	隆基绿能光伏工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观	无损伤、变形		GB/T50796-2012	
2	外形尺寸	符合图纸		GB/T50796-2012	
3	零部件数量	齐全		GB/T50796-2012	
4	安装位置	符合图纸设计要求		GB/T50796-2012	
5	安装的形式	符合设计文件的规定		GB/T50796-2012	
6	安装标高	与图纸设计一致		GB/T50796-2012	
7	螺栓紧固	符合厂家技术要求		GB/T50796-2012	
8	压块紧固	紧固件牢固，无未压平的现象		GB/T50796-2012	
9	安装角度	方向正确，且偏差±1°		GB/T50796-2012	
10	组件边缘高差	相邻组件间≤1，东西向全长（相同标高）≤10		GB/T50796-2012	
11	组件平整度	相邻组件间≤2，东西向全长（相同轴线及标高）≤5（与设计值比较）		GB/T50796-2012	
12	组件下缘距地面距离	符合图纸设计要求		GB/T50796-2012	
13	接地安装	符合图纸设计要求		GB/T50796-2012	

检验结论				
检验人员		检验日期	年 月 日	