

平行检验记录表

工程名称：咸阳法士特 4.5MWP 屋面分布式光伏发电项目

编号：XYFST-CZZH-JLPX-

检验对象分类			<input type="checkbox"/> 设备	<input type="checkbox"/> 材料	<input checked="" type="checkbox"/> 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	逆变器安装	实施单位	隆基绿能光伏工程有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	设备的外观及主要零、部件	不应有损坏、受潮现象，元器件不应有松动或丢失			
2	逆变器应可靠接地	符合设计要求和现行有关标准的规定			
3	对调试记录及资料应进行复核	符合设计要求和现行有关标准的规定			
4	逆变器交流侧	接口处应有绝缘保护			
5	绝缘和开关装置	功能应正常			
6	散热风扇	工作应正常			
7	逆变器通风处理	符合设计要求			
8	逆变器和支架连接	应牢固可靠			
9	安装高度	应符合设计要求			
10	水平度	应符合设计要求			
11					
检验结论					
检验人员		检验日期	年 月 日		