

平行检验记录表

工程名称：海南炼化化工区分布式光伏发电项目

编号：GFDZJBM26-05

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏支架	材料型号规格	GY-07
		生产厂家	天子铝业有限公司	使用部位	02#综合仓库屋面
	工序	工序名称	支架安装	实施单位	石家庄科林电气有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观	无损伤、变形			
2	外形尺寸	设计图纸			
3	零部件数量	齐全			
4	安装位置	设计图纸			
5	安装的形式	设计图纸			
6	安装标高	设计图纸			
7	螺栓紧固	符合厂家技术要求			
8	安装角度	方向正确，且偏差±1°			
	/				
检验结论					
检验仪器及编号		游标卡尺、 钢卷尺			
检验人员	周同有	检验日期	2022 年 07 月 14 日		



扫描全能王 创建