

平行检验记录表

工程名称: 泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目

编号: JL-PXJY-094

检验对象分类			☒ 设备	☐ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	光伏并网逆变器	设备型号规格	250 300
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家	华为数定能源技术有限公司	使用部位	12#13#发电单元
	工序	工序名称	逆变器安装	实施单位	珠海德尚能源有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果		备注
1	不直度	<1 mm/m, <3 mm/全长	☐ 符合要求 ☐ 不符合要求		
2	外形尺寸	符合图纸	☐ 符合要求 ☐ 不符合要求		
3	水平度	<1 mm/m, <3 mm/全长	☐ 符合要求 ☐ 不符合要求		
4	位置误差及不平行度	<3 mm/全长	☐ 符合要求 ☐ 不符合要求		
5	顶部宜高出抹平地面	10mm	☐ 符合要求 ☐ 不符合要求		
6	高度、方向	符合设计要求	☐ 符合要求 ☐ 不符合要求		
7	与支架连接	牢固可靠	☐ 符合要求 ☐ 不符合要求		
检验结论					
检验人员	赵之梁	检验日期	2025 年 02 月 19 日		