


旁站监理记录表

工程名称：徐州建机 4.5MWp 分布式光伏电站项目

编号：XZJJ-ZHJL -PZ-005

日期：2017 年 06 月 18 日 天气：晴	施工单位：江苏华能建设工程集团有限公司
旁站监理的部位或工序：10kV 电缆终端制作	
旁站开始时间：2017 年 06 月 18 日 08 时 32 分	旁站结束时间：2017 年 06 月 18 日 16 时 55 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工作业指导书是☐否☐向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是☐否☐向全体施工人员进行技术交底。 2、相关建筑物、构筑物是☐否☐已通过中间验收，基础及构筑物是☐否☐达到安装强度要求，基础复测预埋件位置是☐否☐正确。 3、施工管理人员 <u>1</u> 人、安装人员 <u>2</u> 人，是☐否☐均到岗。设备、材料是☐否☐已落实到位。 4、电缆型号，电压及规格是☐否☐符合设计，绝缘是☐否☐良好。 5、电缆终端及配件是☐否☐齐全，无损伤。 6、施工制作工艺是☐否☐符合规程及产品技术要求。 7、接地线连接安装是☐否☐可靠。 8、接线端子压接是☐否☐可靠。 9、相色标志是☐否☐正确。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：   2017 年 6 月 18 日	