

旁站监理记录表

工程名称：洛宁方孔新能源 18.6MW 光伏扶贫村级电站

编号:FK-FT-PZ-28-001

关键部位（工序）	（茅草洼村）并网柜混凝土浇筑	施工单位	河南光坤能源科技工程有限公司
旁站开始时间	2017 年 07 月 11 日 9 时	旁站结束时间	2017 年 07 月 11 日 12 时

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

- 1、模板安装情况：_____，模板支架是否牢固：是 ☒，否 ☐；混凝土浇筑前模板内（基底表面）是否有杂物：是 ☐，否 ☒。
- 2、钢筋绑扎情况：预埋件的数量及安装位置是否正确：是 ☒，否 ☐；钢筋保护层垫块是否符合要求：是 ☒，否 ☐；有无钢筋紧贴模板情况：有 ☐，无 ☒。
- 3、混凝土搅拌方式：自拌 ☒，商砼 ☐；混凝土标号：C30；混凝土类型：_____；
- 4、混凝土输送方式：混凝土输送泵 ☐，混凝土泵车 ☐，料斗 ☒，溜槽 ☐，混凝土布料机 ☐；
- 5、混凝土振捣方式：插入式振捣器 ☒，平板振捣器 ☐，外部振捣器 ☐；振捣情况：_____
- 6、混凝土浇筑方量：_____ 分层浇筑。是否见证抽取混凝土试块：是 ☒，否 ☐；
- 7、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间：是 ☐，否 ☒；
- 8、混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致：是 ☒，否 ☐；
- 9、是否属于大体积混凝土浇筑：是 ☐，否 ☒；其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按施工方案落实：是 ☒，否 ☐。
- 10、施工缝、后浇带留设及处理是否正确：是 ☒，否 ☐。
- 11、混凝土浇筑过程中，钢筋骨架是否有被踩变形现象：有 ☒，无 ☐，是否修复：是 ☐，否 ☐；有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生：有 ☐，无 ☒；若发生是否采取有效措施整治：是 ☐，否 ☐。
- 12、混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求：是 ☒，否 ☐。
- 13、施工机具、设备是否完好、运转是否正常：是 ☒，否 ☐；安全员、质检员、试验员、工长是否到位：是 ☒，否 ☐。
- 14、是否夜间施工：是 ☐，否 ☒；照明是否充足：是 ☐，否 ☐；
- 15、其他：_____

发现的问题及处理情况：

- 1、是否存在问题：是 ☐，否 ☐，问题是：_____
- 2、监理行为：口头要求立即整改 ☐；书面通知要求立即整改 ☐；其他 ☐。
- 3、整改情况：已立即整改 ☐；未整改 ☐。
- 4、其他：_____

旁站监理人员（签字）：_____ 日期：2017 年 07 月 11 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存。