

旁站监理记录表

工程名称：洛宁方孔新能源 18.6MW 光伏扶贫村级电站

编号:FK-FT-PZ-06-001

关键部位（工序）	（太平庄村）并网柜混凝土浇筑	施工单位	河南福拓太科机电安装工程有限公司
旁站开始时间	2017年05月16日11时 分	旁站结束时间	2017年05月16日13时 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

- 1、模板安装情况：_____，模板支架是否牢固：是☒ 否☐；混凝土浇筑前模板内（基底表面）是否有杂物：是☐，否☒。
- 2、钢筋绑扎情况：预埋件的数量及安装位置是否正确：是☒，否☐；钢筋保护层垫块是否符合要求：是☒ 否☐；有无钢筋紧贴模板情况：有☐，无☒。
- 3、混凝土搅拌方式：自拌☒，商砼☐；混凝土标号：C30；混凝土类型：_____；
- 4、混凝土输送方式：混凝土输送泵☐，混凝土泵车☐，料斗☒，溜槽☐，混凝土布料机☐；
- 5、混凝土振捣方式：插入式振捣器☒，平板振捣器☐，外部振捣器☐；振捣情况：_____
- 6、混凝土浇筑方量：_____ 分层浇筑_____。是否见证抽取混凝土试块：是☒，否☐；
- 7、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间：是☐，否☒。
- 8、混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致：是☒，否☐；
- 9、是否属于大体积混凝土浇筑：是☐，否☒；其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按施工方案落实：是☒，否☐。
- 10、施工缝、后浇带留设及处理是否正确：是☒，否☐。
- 11、混凝土浇筑过程中，钢筋骨架是否有被踩变形现象：有☐，无☒，是否修复：是☐，否☐；有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生：有☐，无☒；若发生是否采取有效措施整治：是☐，否☐。
- 12、混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求：是☒，否☐。
- 13、施工机具、设备是否完好、运转是否正常：是☒，否☐；安全员、质检员、试验员、工长是否到位：是☒，否☐。
- 14、是否夜间施工是☐，否☒；照明是否充足：是☐，否☐；
- 15、其他：_____

发现的问题及处理情况：

- 1、是否存在问题：是☐，否☐，问题是：_____
- 2、监理行为：口头要求立即整改☐；书面通知要求立即整改☐；其他☐。
- 3、整改情况：已立即整改☐；未整改☐。
- 4、其他：_____

旁站监理人员（签字）：_____

日期：2017年05月16日



注：本表一式一份，项目监理机构留存。