

旁站监理记录表

工程名称：洛宁方孔新能源 18.6MW 光伏扶贫村级电站

编号:FK-FT-PZ-07-002

关键部位（工序）	（田村）10KV 电缆头终端制作	施工单位	河南福拓太科机电安装工程有限公司
旁站开始时间	2017 年 05 月 20 日 10 时 分	旁站结束时间	2017 年 05 月 20 日 11 时 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

施工作业指导书是 ☒ 否 ☐ 向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是 ☒ 否 ☐ 向全体施工人员进行技术交底。

相关建筑物、构筑物是 ☒ 否 ☐ 已通过中间验收，基础及构筑物是 ☒ 否 ☐ 达到安装强度要求，基础复测预埋件位置是 ☒ 否 ☐ 正确。

施工管理人员 1 人、安装人员 2 人，是 ☒ 否 ☐ 均到岗。设备、材料是 ☒ 否 ☐ 已落实到位。

电缆型号，电压及规格是 ☒ 否 ☐ 符合设计，绝缘是 ☒ 否 ☐ 良好。

电缆终端及配件是 ☒ 否 ☐ 齐全，无损伤。

施工制作工艺是 ☒ 否 ☐ 符合规程及产品技术要求。

接地线连接安装是 ☒ 否 ☐ 可靠。

接线端子压接是 ☒ 否 ☐ 可靠。

相色标志是 ☒ 否 ☐ 正确。

发现的问题及处理情况：

1、是否存在问题：是 ☐，否 ☐，问题是：_____

2、监理行为：口头要求立即整改 ☐；书面通知要求立即整改 ☐；其他 ☐。

3、整改情况：已立即整改 ☐；未整改 ☐。

4、其他：_____



旁站监理人员（签字）：_____

日 期：2017 年 05 月 20 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存。