

旁站监理记录表

工程名称: 森汇温州14#工地351W桩基送审工程 编号: 023

日期及天气: 晴 2018 3. 9 日	施工单位: 易通公司
旁站监理的部位或工序: 14# 桩基浇筑	
旁站监理开始时间: 9:30	旁站监理结束时间: 18:30

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

1、施工情况

(1) 砼强度: 浇筑砼 立方米,

(2) 砼供应方式:

(3) 使用的机械设备

(4) 施工人数: 10。

4、监理情况: 全过程旁站监理:

(1) 检查砼配合比通知单及送料单;

(3) 检查浇捣方法: 符合施工方案要求, 浇捣良好

(4) 浇捣过程中未发现钢筋位置、模板变形情况;

(5) 随机见证取样做砼试块 组;

(6) 抽检砼塌落度

发现的问题及处理情况:

发现问题:

模板内钢筋垂直度有偏差, 基础坑内有生活垃圾。

已现场整改。

旁站监理人员(签字): 孔德刚、方小东

2018 年 3 月 9 日

