

旁站监理记录表

工程名称: 浙江金洲湾风电场二期工程 12MW 风机基础及电气安装

编号: 11

日期及天气: 2017.11.3. 晴	施工单位: 杭州果良工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 铺料层(2个筒座正集料, 1个次路旁), 基础层(筒座正集料)	
旁站监理开始时间: 上午: 10:00	旁站监理结束时间: 下午: 4:00

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

- ① 初设人, 已检查, 安全是到位, 对操作人员进行了安全和技术交底, 采用筒座正集料, 人员搭面处理, 一台插入式振捣器, 使用固定土振捣器进行输送及, 能满足施工要求。
- ② 检查石运输单及无物抽检石料重量 2t, 10, 15 mm, 符合要求。
- ③ 见证筒座正集料抗压强度试验, 取样 1 组, 同时取样 1 组。
- ④ 碎石混凝土浇筑数量 130: 9m³

发现的问题及处理情况:

- ① 筒座正集料厚度不够。
 - ② 石料堆积层不连续, 新旧石料连接处, 交接处杂物清理不净, 石料振捣不均匀, 某处振捣力度不够, 可能出现漏振。
- 已无物抽检, 厚度不够, 经检查已整改, 全部设计及规范要求。

旁站监理人员(签字): 吴华伟

2017 年 11 月 3 日

注 1. 本表由监理工作人员填写, 监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3. 本表一式一份, 监理项目部留存。

