


旁站监理记录表

工程名称：先锋电器厂房屋顶 5.5Mwp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PZ-007

日期：2019 年 01 月 13 日 天气：阴	施工单位：信邦建设集团有限公司
旁站监理的部位或工序：1#屋面支架基础混凝土浇筑	
旁站开始时间：2019 年 01 月 13 日 10 时 00 分	旁站结束时间：2019 年 01 月 13 日 15 时 00 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、模板安装情况：____，模板支架是否牢固：是□、否□；混凝土浇筑前模板内（基底表面）是否有杂物是□、否□。 2、钢筋捆扎情况：____，预埋件的数量及安装位置是否正确：是□、否□；钢筋保护层垫块是否符合要求：是□、否□，有无钢筋紧贴模板情况：是□、否□。 3、混凝土搅拌方式：自拌□、商砼□；混凝土标号：____，混凝土类型____。 4、混凝土输送方式：混凝土输送泵□、混凝土泵车□、料斗□、溜槽□、混凝土布料机□； 5、混凝土振捣方式：插入式振捣器□、平板振捣器□、外部振捣器□；振捣情况____。 6、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间：是□、否□； 7、混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致：是□、否□； 8、是否属于大面积混凝土浇筑：是□、否□；其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按照施工方案落实：是□、否□； 9、施工缝、后浇带留设及处理是否正确：是□、否□； 10、混凝土浇筑过程中，钢筋骨架是否有踩变形现象：是□、否□，是否修复：是□、否□；有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生：是□、否□；若发生是否采取有效措施整治：是□、否□； 11、混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求：是□、否□； 12、施工机械、设备是否完好，运转是否正常：是□、否□；安全员、质检员、试验员、工长是否到位：是□、否□； 13、是否夜间施工：是□、否□，照明是否充足：是□、否□。	
发现的问题及处理情况： 振捣时间过短，已现场整改。 加强振捣力度、时间	
旁站监理人员（签字）：  2019 年 01 月 13 日	