

旁站监理记录表

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目
 编号：TJYJP-CZZH-PZJL-069

日期：2020年5月12日 天气：晴 温度：17℃—27℃	施工单位：安徽天太太阳能光伏工程有限公司
旁站监理的部位或工序：22#区箱变高压电缆终端头制作	
旁站监理开始时间：2020年5月12日12时40分	旁站监理结束时间：2020年5月12日17时20分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： <ol style="list-style-type: none"> 1、施工作业指导书是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>向全体施工人员进行了技术交底。 2、相关建筑物、构筑物是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>已通过中间验收，基础及构筑物是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>达到安装强度要求，基础复测预埋件位置是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>正确。 3、施工管理人员 <u>1</u> 人、安装人员 <u>2</u> 人，是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>均到岗。设备、材料是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>已落实到位。 4、电缆型号，电压及规格是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>符合设计，绝缘是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>良好。 5、电缆终端及配件是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>齐全，无损伤。 6、施工制作工艺是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>符合规程及产品技术要求。 7、接地线连接安装是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>可靠。 8、接线端子压接是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>可靠。 9、相色标志是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>正确。 	
发现的问题及处理情况：	
旁站监理人员（签字）： <u>张廷望</u> 2020年5月12日	

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存__