

旁站监理记录表

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目
编号：TJYJP-CZZH-PZJL-082

日期：2022年5月17日 天气：晴 温度：14℃—25℃	施工单位：安徽天太太阳能光伏工程有限公司
旁站监理的部位或工序：37#区箱变高压电缆终端头制作	
旁站监理开始时间：2022年5月17日14时20分	旁站监理结束时间：2022年5月17日17时30分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工作业指导书是☒否□向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是☒否□向全体施工人员进行技术交底。 2、相关建筑物、构筑物是☒否□已通过中间验收，基础及构筑物是☒否□达到安装强度要求，基础复测预埋件位置是☒否□正确。 3、施工管理人员__1__人、安装人员__2__人，是☒否□均到岗。设备、材料是☒否□已落实到位。 4、电缆型号，电压及规格是☒否□符合设计，绝缘是☒否□良好。 5、电缆终端及配件是☒否□齐全，无损伤。 6、施工制作工艺是☒否□符合规程及产品技术要求。 7、接地线连接安装是☒否□可靠。 8、接线端子压接是☒否□可靠。 9、相色标志是☒否□正确。	
发现的问题及处理情况：	
旁站监理人员（签字）：李火宽 2022年5月17日	

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存__