


安全旁站监理记录表

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-AQPZ-

现场工作内容		24# 箱变吊装	
作业地点		二标施工现场	
作业项目 主要危险分析		坠物伤人、起重机失稳、物体打击、吊装物件失稳	
施工现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1、现场管理人员到位，机械准备到位； 2、吊装方案已制定，并已进行安全技术交底； 3、安全负责人已到位，并配有专人指挥；	
	平面 布置	1、施工作业区平面布置符合作业指导书要求。 2、现场布置合理，能满足施工安全要求，安全措施符合安全文明标准化管理规定要求。	
	安全 措施	1、安全防护用品、设施的投入使用满足作业要求； 2、吊装作业前支腿牢固、平稳、不倾斜； 3、吊车使用中回转半径内严禁站人； 4、严禁在风速六级以上或大雾天气进行吊装； 5、严禁在被运输、吊装构件上站人指挥和放置材料、工具； 现场设置警示牌，严禁无关人员进入现场。	
现场主 要问题	（现场出现的各类违反安全文明 施工管理的现象以及各类事故隐患 等） 		监理 有关 措施 （针对现场情况，提出的监理指 令）
	整改结果： 		
旁站 时间	开始	2021年10月23日13时3分	对应 作业
	结束	2021年10月23日13时33分	
		（开始旁站时现场作业状况）良好 （结束旁站时现场作业状况）良好	

旁站监理人员（签名）：



作业负责人（签名）：

