

表号： GF-B10

编号： XXGF-26

安全监理周报

工程名称： 华能贵州西秀经济开发区分布式光伏项目

2019年 12月 28日 第 26 期

项目监理部(章)：

总监理工程师： 徐辉生

报告日期： 2019 年 12 月 28日



一、本周工作部位、安全工作重点

1、本周主要进行设备带电施工；

2、箱变带电施工；

二、本周安全隐患及重大危险源情况

本周检查支架吊装施工现场，交接试验，检查无安全隐患。

三、安全培训情况

无

四、业主、监理安全考评

无

五、应急管理

资料已报审

六、本周安全制度建设情况

无

七、本周安全情况分析、存在改进的方面等及下周安全工作重点

1)、操作人员进行高处作业时，必须正确使用安全带。安全带一般应高挂低用，即将安全带绳端的钩环挂于高处，而人在低处操作。

2)、在高处使用撬棍时，人要立稳，如附近有脚手架或已安装好的构件，应一手扶住，一手操作。撬棍插进深度要适宜，如果撬动距离较大，则应逐步撬动，不宜急于求成。

3)、雨天和雪天进行高处作业的时候，必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施。作业处和构件上有水、冰、霜、雪均应及时清除。

4)、对在高耸建筑物进行高处作业，应事先设置避雷设施。遇有六级以上强风、浓雾等恶劣天气，不得从事露天高处吊装作业。暴风雪及台风暴雨后，应对高处作业安全设施逐一加以检查，发现有松动、变形、损坏或脱落等现象，应立即修理完善。

八、其它

无