

# 天津龙源汉沽三期风电项目

## 监理内部安全教育培训记录表

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

|                                                                          |                  |      |              |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------|
| 培训地点                                                                     | 监理项目部            | 培训日期 | 2020. 11. 08 |
| 主讲人                                                                      | 黎建光              | 培训对象 | 徐文平 高富海      |
| 培训主题                                                                     | 贯彻“安全第一、预防为主”的方针 |      |              |
| 安全培训学习具体内容：                                                              |                  |      |              |
| 学习内容：                                                                    |                  |      |              |
| 为更好的贯彻“安全第一、预防为主”的方针。                                                    |                  |      |              |
| 一：重大的起重、运输项目，应制定专项施工方案和安全技术措施。                                           |                  |      |              |
| 二、起重工作区域内无关人员不得停留或通过。                                                    |                  |      |              |
| 三、起吊前应检查起重设备及其安全装置。                                                      |                  |      |              |
| 四、起吊前应绑牢，并有防止倾倒措施。严禁偏拉斜吊，吊物未固定好，严禁松钩。                                    |                  |      |              |
| 五、起重机的操作人员必须经培训考试取得合格证，方可上岗。大型起重机操作人员还必须经省级及以上电力局发放的《机械操作证》且有系统内部准发的操作证。 |                  |      |              |
| 六、遇有大雪、大雾、雷雨、六级及以上大风等恶劣气候或夜间照明不足，使指挥人员看不清工作地点，操作人员看不清指挥信号时，不得进行起重作业。     |                  |      |              |