

## 安全旁站监理记录表

工程名称：绥化市通力光伏发电平价上网项目

编号：JXM9-AQPZ-111

|            |                            |        |                            |
|------------|----------------------------|--------|----------------------------|
| 旁站的关键部位、工序 | 光伏区 19#箱变吊装                | 施工单位   | 安徽中建富华能源建设有限公司             |
| 旁站开始时间     | 2021 年 12 月 21 日 13 时 10 分 | 旁站结束时间 | 2021 年 12 月 21 日 13 时 30 分 |

**旁站的关键部位、关键工序施工情况：**

现场安全管理人员到位，机械准备到位；吊装方案已制定，并已进行安全交底；安全防护用品、设施的投入使用满足作业要求；吊装作业前支腿牢固、平稳、不倾斜；吊车使用中回转半径内严禁站人；

监理项目部对机械设备、特种人员、专职安全员有关证件进行了审查，证件齐全有效，施工作业区平面布置符合作业指导书要求；现场布置合理，能满足施工安全要求，安全措施符合安全文明标准化管理规定要求；

**发现的问题及处理情况：**

安全警戒到位。

旁站人员（签字）：秦和军

日 期：2021 年 12 月 21 日

注：本表一式一份，监理单位留存。



扫描全能王 创建

