

安全旁站监理记录表

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-AQPZ-

现场工作内容		管桩卸货	
作业地点		一标货场	
作业项目 主要风险分析		坠物伤人、起重机失稳、物体打击、吊装物件失稳	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、现场管理人员到位，机械准备到位； 2、吊装方案已制定，并已进行安全技术交底； 3、安全负责人已到位，并配有专人指挥；	
	平面布置	1、施工作业区平面布置符合作业指导书要求。 2、现场布置合理，能满足施工安全要求，安全措施符合安全文明标准化管理规定要求。	
	安全措施	1、安全防护用品、设施的投入使用满足作业要求； 2、吊装作业前支腿牢固、平稳、不倾斜； 3、吊车使用中回转半径内严禁站人； 4、严禁在风速六级以上或大雾天气进行吊装； 5、严禁在被运输、吊装构件上站人指挥和放置材料、工具； 现场设置警示牌，严禁无关人员进入现场。	
现场主要问题	（现场出现的各类违反安全文明施工管理的现象以及各类事故隐患等） 无		（针对现场情况，提出的监理指令） 无
	整改结果： 无		复验意见： 无
旁站时间	开始	2021年7月10日13时55分	对应作业
	结束	2021年7月10日15时28分	
		（开始旁站时现场作业状况）良好 （结束旁站时现场作业状况）良好	

旁站监理人员（签名）：张梅

作业负责人（签名）：刘鹏