

监理部组织施工单位安全知识学习记录

单位名称：陕西恒达电力有限公司

编号：001

工程名称	定边公布井光伏园区 330kV 升压站	日期	2017.6.6
学习地点	监理项目部办公室		
组织人	韩火明	主讲人	赵文博

定边公布井光伏园区 330kV 升压站监理项目部组织陕西恒达电力有限公司相关人员按照公司“安全生产月”活动方案要求，组织员工进行安全知识学习。



6月6日由监理项目部负责人韩火明组织，由陕西恒达电力有限公司项目负责人赵文博主持“安全生产月”安全学习会议。

首先认真学习了《安全生产法》《安规》等相关制度，接着回顾了近期发生的两起安全特大事故，最后总结了本次学习的成果，以下是详细内容。

5.7 江西丰城在建电塔倒塌事故

2017年5月7日，江西丰城市境内一电力施工作业现场突然发生高压电塔倒塌事故，造成3人死亡，2人受伤。施工单位为四川强光电力工程有限公司，承建单位为江西省送变电建设公司，事发地点位于江西丰城市荷湖乡新泽村。2017年5月7日6时30分，四川强光电力工程有限公司5人在500千伏抚州-罗坊输电线路181号塔上进行紧线作业，7时26分左右，181号塔折倒，连带造成151号塔塔头折裂。事故造成正在塔上作业的5名员工随塔跌落，2人当场死亡，1人送往医院后经抢救无效死亡，2人仍在医院救治。

国网青岛供电公司 5.14 事件

2017年5月14日，国网青岛供电公司所属集体企业青岛恒源送变电工程有限公司，承建的胶州铺集110千伏输电工程发生一起铁塔倒塌，劳务分包单位人员坠落死亡的较大人身事故。工程建设单位为青岛供电公司，施工单位为青岛恒源送变电工程有限公司，监理单位为淄博泉舜工程设计监理有限公司，劳务分包单位为青岛普天电器有限公司。

事故发生前，分包单位正在从事胶州铺集110千伏输电工程8#~15#区段放线紧线，4名人员在9#塔（转角塔）上对光缆钢绞线进行紧线作业，此前9#塔未设置反向临时拉线。11时55分，9#塔部分地脚螺母脱落，铁塔整体倒塌，塔上4名作业人员坠落，当场死亡。

接着对公司十三条禁令和国网三位领导在安全生产电视电话会议后的讲话进行学习。

公司十三条禁令

- 1.严禁现场无计划作业。
- 2.严禁无票、无方案施工。
- 3.严禁无风险预控措施进行施工。
- 4.严禁不按规定着装和佩戴安全帽进行作业。
- 5.严禁使用不合格的个人防护用品、安全工器具、
- 6.严禁停电作业不按规定验电、接地。
- 7.严禁专责监护人从事与监护无关的工作。
- 8.严禁作业前不进行安全、技术“交底”。
- 9.严禁高处作业不正确使用安全带，随手抛掷器具、材料。
- 10.严禁擅自扩大工作范围、工作内容或擅自改变已设置的安全措施。
- 11.严禁穿越带电区域，翻越围栏。严禁私自移动，翻越或拆除遮拦、接地线、指示牌及其他安全防护设施。
- 12.严禁配电箱，施工机械接线不满足三相五线制要求，无漏电保护，未作有效接地施工。
- 13.严禁在工作现场嬉闹、玩手机、抽烟。

以下为国网领导在安全生产会议上讲话摘要。

目前，从省公司飞行检查的情况来看：一是施工人员安全意识差，作业野蛮粗放，习惯性违章屡禁不止。二是部分基建施工单位仍然存在“三措”和作业指导书照搬范本，针对性不强。三是部分现场查勘记录不全，施工方案审批不严。四是部分现场未开展两交底，依然存在无计划工作现象。五是管理粗放，建管、监理单位对现场的违章作业行为不制止，不按规定到岗到位，以及到位人员不履责，存在以包代管的问题。六是检修施工方案审核审批流于形式，现场勘察走

形式、带电部位不注明，风险分析不到位。七是截至 2017 年 4 月底省公司飞行检查的现场不规范和违章现场所占比例大，无违章现场仅占 9.8%。

我们必须时刻保持安全生产“如履薄冰、如临深渊”的意识，必须警钟长鸣。坚决克服责任缺失、思想麻痹、作风漂浮、管理缺位，要勇于担当、主动履责，切实把安全生产工作抓紧、抓实、抓好，牢牢抓在手中，真正把公司各项部署和要求落到实处，全力以赴抓好安全生产工作，找准症结、举一反三，坚决遏制事故发生。

总结

监理项目部组织相关人员学习江西省送变电建设公司 5.7 事故、国网青岛供电公司 5.14 事故。要求施工单位从班组抓起，检查自己工作中安全隐患，不放过任何疑点、难点，把安全放在首位，并形成安全一票否决制，保安全、保质量做好国家电网建设。