



贵州浩博工程质量检测有限公司
砂浆抗压强度检测报告

JB01901

报告编号 1808710190602001

报告日期 2018-6-3

委托单位	中建五洲工程装备有限公司			委托编号	1808710190602001
工程名称	盘县老黑山一期50MW光伏电站项目			样品编号	1808710190602001
工程部位	箱逆变基础			收样日期	2018-6-2
见证单位	常州正衡电力工程监理有限公司			见证人员	戚平
样品名称	砂浆试块（水泥砂浆）			样品数量	1组
样品描述	较少孔洞			检测日期	2018-6-2
取样地点	施工现场				
设备及编号	HBJCYQ015（数显万能试验机WES-300B）、HBJCYQ053（钢直尺0-300mm）				
检测依据	JGJ/T70-2009《建筑砂浆基本性能试验方法标准》				
评定标准	JGJ/T70-2009《建筑砂浆基本性能试验方法标准》				
设计强度	M 7.5	试件尺寸(mm)	70.7×70.7×70.7	生产单位	/
制样日期	2018-5-5	龄期(天)	28	代表数量(m³)	/
换算系数	1.35	/	/	/	/
序号	检测参数	单位	抗压强度	强度值	达到设计百分数(%)
1-1	抗压强度	MPa	8.1	8.6	115
1-2			9.0		
1-3			8.7		
检测说明/附图:					
检测结论	/				
附加声明	1. 本检测报告无我公司“检验检测专用章”和检验检测资质认证标志无效。2. 复制本报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。3. 委托方收到检测报告15日内未提出异议的, 视为确认本报告结果。4. 超出样品留置期3天后未到本公司领取可退回样品的, 按无主样品处理。5. 本公司接受委托送检的, 其检验检测数据、结果仅证明所检验检测样品的符合性情况。				

批准:

张五

审核:

吴

检测:

陈

检测单位(章)

地址: 贵州省六盘水市盘县红果经济开发区干沟桥仁济和谐小区

网站: <http://blog.sina.com.cn/gzhhjc>

电话:

18584368651

第1页 共1页



由 扫描全能王 扫描创建

报告编号 1808710090627003

报告日期 2018-6-28

委托单位	中建五洲工程装备有限公司			委托编号	1808710090627003
工程名称	盘县老黑山一期50MW光伏电站项目			样品编号	1808710090627003
工程部位	17#方阵桩基			收样日期	2018-6-27
见证单位	常州正衡电力工程监理有限公司			见证人员	戚平
样品名称	混凝土试块			样品数量	1组
样品描述	表面无起砂			检测日期	2018-6-27
取样地点	施工现场				
检测参数	抗压强度				
设备及编号	HBJCYQ017 数显压力试验机(YES-2000) HBJCYQ053				
检测依据	GB/T50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》				
评定标准	GB 50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》				
设计强度	C 30	试件尺寸(mm)	150×150×150	生产单位	/
制样日期	2018-5-30	龄期(天)	28	代表数量(m³)	/
养护条件	标准养护	养护换算系数	/	同养温度总和	/
尺寸换算系数	1.00	/	/	/	/
序号	检测参数	单位	抗压强度	强度值	达到设计百分数(%)
1-1	抗压强度	MPa	33.6	34.3	114
1-2			35.1		
1-3			34.2		
	以下空白				

检测说明/附图:

检测结论 /

附加声明 1. 本检测报告无我公司“检验检测专用章”和检验检测资质认证标志无效。2. 复制本报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。3. 委托方收到检测报告15日内未提出异议的视为确认本报告结果。4. 超出样品留置期3天后未到期本公司领取可退回样品的, 按无主样品处理。5. 本公司接受委托送检的, 其检验检测数据、结果仅证明所检验检测样品的符合性情况。

批准:

审核:

检测:

检测单位专用章

地址: 贵州省六盘水市盘县红果经济开发区干沟桥仁济和谐小区

网站: <http://blog.sina.com.cn/gzhbjc>

电话: 0858-3665519

第1页, 共1页



由 扫描全能王 扫描创建




J62403280286

贵州浩博工程质量检测有限公司
混凝土抗压强度检测报告

JB00901

报告日期 2018-5-31

报告编号 1808710090530014

委托单位	中建五洲工程装备有限公司			委托编号	1808710090530014	
工程名称	盘县老黑山一期50MW光伏电站项目			样品编号	1808710090530014	
工程部位	21#方阵			收样日期	2018-5-30	
见证单位	常州正衡电力工程监理有限公司			见证人员	戚平	
样品名称	混凝土试块			样品数量	1组	
样品描述	表面无麻面			检测日期	2018-5-30	
取样地点	施工现场					
检测参数	抗压强度					
设备及编号	HBJCYQ017 数显压力试验机 (YES-2000)			HBJCYQ053		
检测依据	GB/T50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》					
评定标准	GB 50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》					
设计强度	C 30	试件尺寸(mm)	150×150×150	生产单位	/	
制样日期	2018-5-2	龄期(天)	28	代表数量(m³)	/	
养护条件	标准养护	养护换算系数	/	同养温度总和	/	
尺寸换算系数	1.00	/	/	/	/	
序号	检测参数	单位	抗压强度	强度值	达到设计百分数(%)	
1-1	抗压强度	MPa	34.2	33.5	112	
1-2			32.7			
1-3			33.6			
	以下空白					
检测说明/附图:						
检测结论	/					
附加声明	1. 本检测报告无我公司“检验检测专用章”和检验检测资质认证标志无效。2. 复制本报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。3. 委托方收到检测报告15日内未提出异议的, 视为确认本报告结果。4. 超出样品留置期3天后未到本公司领取可退回样品的, 按无主样品处理。5. 本公司接受委托送检的, 其检验检测数据、结果仅证明所检验检测样品的符合性情况。					

批准:

审核:

检测:

检测单位(章)

地址: 贵州省六盘水市盘县红果经济开发区干沟桥仁和和谐小区

电话: 0858-3666519

网站: <http://blog.sina.com.cn/gzhbjc>

第1页, 共1页



由 扫描全能王 扫描创建