


文件审查记录表

工程名称: 中电售电(常熟车饰)屋顶光伏项目

编号: ZDSD-A02-ZHJL-ZH- 012


文件名称	施工组织设计	
送审单位	湖南红太阳新能源科技有限公司	
序号	监理单位审查意见	施工项目部反馈意见
1	《光伏(PV)发电系统过电保护导则》漏 1997;	已整改
2	高压配电装置设计技术规定应选 2018 最新版;	已整改
3	模板拆除: 无高层, 无上下传递抛掷, 模板刷隔离应在支模前;	已整改
4	人工浇筑箱变基础为一次性浇筑, 无需凿毛与湿润;	已整改
5	沟槽回填: 应用沙先铺底, 再回沙, 便于散热;	已整改
6	光伏组件的安装: 吊装组件及散件不详细, 安装支架应先拉对角线定位, 安装时组件严禁脚踩手撑;	已整改
7	电缆敷设需写明其与天然气管道的安全距离;	已整改
8	质量管理体系第 3 (1)项中的同塔, 高塔等不在本工程内, 总包不能体现出建设方的语言用语;	已整改
9	楼层、附近邻居、项目在石家庄厂区内内容出现两次;	已整改
10	水环境保护及大气污染防治要切合实际;	已整改
11	屋面专项保护方案第 4 条语句中断, 无后续内容;	已整改
12	支架设计是否与现场要求相一致;	一致
13	非上人屋面未提及专家论证, 临边防护与实际不符。	已整改
总监理工程师: <u>王立杰</u> 日期: 2020 年 09 月 03 日		 项目经理: <u>李新</u> 日期: 2020 年 09 月 03 日
监理复查意见: <u>符合要求</u> 	总监理工程师: <u>王立杰</u> 日期: 2020 年 09 月 09 日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份。

文件审查记录表

工程名称: 中电售电(常熟车饰)屋顶光伏项目

编号: ZDSD-A02-ZHJL-ZH-013

文件名称	屋面安全专项方案	
送审单位	湖南红太阳新能源科技有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	编制依据 JGJ80-1991, JGJ46-2005 为过期版本	已整改
2	安全防护措施未对采光带作防护警示说明	已整改
3	吊装措施应设司号工指挥吊装, 专职安全员现场指挥	已整改
4	安全管理措施未体现屋面禁止吸烟	已整改
5	未见屋面承载力计算书及专家组论证报告	已整改
总监理工程师: <u>王立杰</u> 日期: 2020年09月03日		 项目经理: <u>秦新</u> 日期: 2020年09月08日
监理复查意见 	 总监理工程师: <u>王立杰</u> 日期: 2020年09月11日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复; 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存1份

文件审查记录表

工程名称: 中电售电(常熟车饰)屋顶光伏项目

编号: ZDSD-A02-ZHJL-ZH-014

文件名称	安全管理制度、起重吊装方案、安全文明施工实施细则、质量通病防治、临时用电施工方案、强制性条文执行计划	
送审单位	湖南红太阳新能源科技有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	安全管理制度中编制依据 JGJ59-99、JGJ46-2005、GB2894-1996 非最新版本;	已整改
2	安全管理制度中《安全第一、预防为主》方针过时;	已整改
3	起重吊装方案中编制依据 GB6067-85、ZBJ80003-87 非最新版本;	已整改
4	安全文明施工实施细则中编制依据 GB12523-90 非最新版本;	已整改
5	安全文明施工实施细则专家论坛中已明确不挂安全网;	已整改
6	质量通病防治中施工单位应改为EPC总包单位;	已整改
7	临时用电施工方案中编制依据 JGJ46-2005 引用非最新版;	已整改
8	强制性条文执行计划中编制依据 GB50007-2002、GB/T50502-2009、GB50021-2009、GB50168-2006、GB50169-2006 引用非最新版;	已整改
总监理工程师: <u>王立杰</u> 日期: <u>2020</u> 年 <u>09</u> 月 <u>12</u> 日		项目经理: <u>秦新</u> 日期: <u>2020</u> 年 <u>09</u> 月 <u>13</u> 日 
监理复查意见	符合要求  总监理工程师: <u>王立杰</u> 日期: <u>2020</u> 年 <u>09</u> 月 <u>13</u> 日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位; 不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份