

建水县五里冲畜光互补光伏电站项目 监理工程师联系单

表号: WLCGD-B1

编号: CZZH-JL-22-0024

主送: 四川红叶建设有限公司

抄送: 建水县鸿辉种养殖产业有限公司

事由:

钢结构自身变形以及安装垂直度不符合要求

内容:

1、你单位在对钢结构材料进行堆放过程中,未进行保护措施,随意堆放,造成个别钢结构出现明显的挤压变形现象。现要求你单位对场区内钢结构材料堆放、归置严格要求,避免钢结构因堆放不当造成自身变形的现象,对已出现变形、弯曲等现象要求即时整改、更换。

2、经现场巡查发现你单位已安装完成的部分钢立柱垂直度不符合规范要求,影响羊舍主体安全性且外观质量较差等现象。要求你单位务必及时采取整改措施。

项目监理部(章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2016.7.17

本表一式四份,由监理单位填写,建设管理单位、承包单位各存一份,项目监理部存二份。