

建水县五里冲畜光互补光伏电站项目 监理工程师联系单

表号: WLCGD-B1

编号: CZZH-JL-22-0032

致: 建水县隆昌建筑有限责任公司

你单位在B号地块标准羊舍B-1进行钢结构安装过程中,出现将个别部位地脚螺栓切断现象且后续搭接不符合规范要求,此操作方式严重威胁羊舍主体安全性。监理方前期已口头多次警告你单位,务必将切断的地脚螺栓全部规范焊接完成后报业主及监理方进行验收,经验收符合要求后再进行后续工序施工,现你单位未通知监理方验收直接进行后续工序施工作业,对此责令你单位将地脚螺栓切断部位已浇筑完成的承台进行破除查看。如不执行将对你单位进行严肃处理。

项目监理部(章)

总/专业监理工程师

日

期:



本表一式四份,由监理单位填写,建设管理单位、承包单位各存一份,项目监理部存二份。