

建水县五里冲畜光互补光伏电站项目 监理工程师联系单

表号: WLCGD-B1

编号: CZZH-JL-22-0033

致: 建水县隆昌建筑有限责任公司

你单位C号地块C-8羊舍灌注桩未浇筑前对钢筋笼进行抽查,发现部分箍筋间距尺寸偏大、箍筋与主筋绑扎不到位现象,此操作不符合图纸设计要求。现要求你单位务必进行全面排查、整改,对不符合图纸要求的灌注桩及时进行整改及更换。后续务必加强羊舍灌注桩钢筋笼加工工艺严格按照设计图纸施工作业。

项目监理部(章)

总/专业监理工程师:

日

期:



本表一式四份,由监理单位填写,建设管理单位、承包单位各存一份,项目监理部存二份。

