

建水县五里冲畜光互补光伏电站项目

监理工程师联系单

表号: WLCGD-B1

编号: CZZH-JL-22-0036

致: 建水县隆昌建筑有限责任公司

- 1、现场检查发现,你单位已夯实完成过道多处出现土方下沉,造成食槽及墙体变形现象,要求在过道回填土过程中采用浇水下沉再次夯实。
- 2、地梁模板安装过程中严禁模板中间下沉,如浇筑完成后出现地梁中间下沉现场,必须进行返工处理。要求现场施工管理人员严格管控并在地梁浇筑前进行报验。

项目监理部(章)

总/专业监理工程师: 李俊

日期: 2016.10.4



本表一式四份,由监理单位填写,建设管理单位、承包单位各存一份,项目监理部存二份。