

# 建水县五里冲畜光互补光伏电站项目 监理工程师联系单

表号: WLCGD-B1

编号: CZZH-JL-22-041

致: 中国水利水电第四工程局有限公司

经现场巡查发现你单位各施工部位存在个别施工弊病, 现向你单位施工作业作出如下要求。

- 1、光伏组件接地跨接线施工必须做到间距一致、接地线不得出现严重的扭曲现象。
- 2、汇流箱进线必须做到横平竖直、不得出现进线散乱、水平偏差较大现象。
- 3、汇流箱安装要求你单位严格按照设计图纸进行施工, 保护背板底部必须采用膨胀螺栓进行固定。
- 4、钢绞线施工弧垂度不得超过规范要求高度的 20%。



项目监理部 (章)

总 / 专业监理工程师: 李新章

日期: 2016.12.14