

监理工作联系单

工程名称：许昌森源新能源发电有限公司禹州市花石镇 100MWp 光伏发电项目
编号 CZZHJL-YZHS-001

致：河南众志电力建设工程有限公司，河南易通电力工程公司

事由：关于光伏区水土保持的问题；

1. 根据国家绿色施工的相关规定“四节一环保”精神要求，目前你们两个单位采取的是石头集中堆放，影响以后支架及组件的安装，还存在不安全因素，请及时将石头清理到安全的区域，确保光伏区的施工安全。
2. 草皮被挖掘机抓松动，使以后光伏区可能造成严重的水土流失现象，对以后光伏区的安全运行留下了安全隐患。
3. 建议：a. 桩基先放线定位，b. 针对有的确实影响组件安装需要处理的石头及松动的石头有针对性的进行处理，对没有安全隐患及不影响施工的石头尽可能不要处理，保持原来的状态。
4. 对原有的草皮尽可能的保持，对确实需要处理的（电气施工接地网）也要降低到最小值，确保做到“四节一环保”的要求。

针对以上问题建议你们两个单位认真考虑拿出切实可行的方案。

项目监理机构：

总/副总监理工程师/专业监理工程师：

日期：2016 年 02 月 28 日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部一份。

监理工作联系单

工程名称：许昌森源新能源发电有限公司禹州市花石镇 100MWp 光伏发电项目
编号 CZZHJL-YZHS-002

致：河南众志电力建设工程有限公司

事由：关于打桩机碾压桩身的问题；

内容：监理人员现场巡检过程中发现你单位施工人员在操作打桩机时对已安放进桩孔的桩身进行碾压，导致桩身钢筋弯曲变形，镀锌层被破坏。希望你单位针对此问题马上进行整改，加强对成品的保护意识，杜绝发生类似事件。



项目监理机构：监理单位

总/副总监理工程师/专业监理工程师

日期：2016 年 02 月 28 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部一份。