

JXMB5

监理工作联系单

工程名称：大安市爱康新能源农光相结合一期 10MWp 发电项目

编号：ZHJL-009

致：吉林白城地建建筑工程股份有限公司施工项目部

事由：关于桥架槽盒塌腰变形的事宜

内容：

现今 1#发电单元、2#发电单元桥架槽盒已安装，桥架槽盒跨度过长部分出现塌腰变形情况，原因是单根桥架长度小于桩基间距所致（详见设计图 2016-BWGF-06-D1902-03 图纸左下角说明第 3 条“桥架沿桩基架设，桩基的间距应不大于单根桥架的长度”），要求你项目部对该问题拿出一个可行有效的补救措施。

项目监理部（章）：

专业监理工程师：

日

期：2018 年 8 月 23 日

注 本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 二 份