

监理工作联系单

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-LX—020

致：江苏启安建设集团有限公司朝阳和光新能源项目部：

事由：支架开孔事宜

内容：

原设计桩基间距为 3.3m，因光伏场区风口位置桩基需加固，在每个阵列两边跨桩基中间各增加 1 根桩（共计 2 根），新增桩基根据原设计图纸进行支架安装，安装时对支架（檩条）开孔，要求 EPC 总包单位在支架（檩条）开孔后先进行防腐、防锈处理，再进行安装。

项目监理机构（章）

总/专业监理工程师

日 期



注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。