

表 B.1

监理工作联系单

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

编号：LHJH-CZZH-011

致：中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司

主题：关于外输电线路塔材事宜

内容：经监理检查发现贵单位采购的外线架空线塔塔材存在厚度偏差问题，又没有施工图纸作为依据，也没有进行材料报验。

经测量：单位（mm）

角钢宽度	测量厚度	角钢宽度	测量厚度	角钢宽度	测量厚度	角钢宽度	测量厚度
40	3.5	45	4.5	50	4.5	65	5.6
80	6.5	90	7.5	100	8	120	10

其材料是否符合输电线路铁塔制造技术标准要求，若在冬季是否存在安全隐患，是否能够承受线路冰挂、冰冻层的荷载，对线路的长期安全稳定及耐久性是否有不利的影响。

为此，为了电站的工程质量将以上问题通报给贵公司，望及时提供图纸、技术标准、材料报验及质量证明意见，同时给予一个满意的答复。

项目监理机构（章）

总/专业监理工程师：

日

期：



填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。