

监理工作联系单

工程名称：禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL--048

致：河南元熙建筑工程有限公司梨园沟项目部：

为保证高压电缆敷设质量要求：

- 1：电缆沟挖好清理干净，报业主监理验收后再铺沙放电缆。
- 2：电缆敷设人员工具少，有拖地现象，应增人工具，否则不得展放。
- 3：电缆敷设严格按照设计和规范进行，铺沙盖砖设标志桩。
- 4：电缆填埋，报业主监理验收合格后，再进行填埋。
- 5：敷设用钢管、砖、沙等至今未到，再不到停止展放，不得进行下步施工。
- 6：周密计划安排，增加人员，加强安全管理，保证工作顺利进行。

按以上要求应严格执行，如未能落实执行，将按照规定给予严格考核罚款。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

刘士发

日

期：2017.10.23

注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、接收单位各 1 份，监理部有 1 份。