

表 B.1 监理工程师联系单

工程名称: 高青德信 30 兆瓦光伏发电项目

编号:ZHJL--LX-006

致: 山东淄博巨能电力工程有限公司 (单位)

主题: 关于冬季安全施工及质量相关事宜

内容:

现已进入冬季施工阶段, 为加强冬季施工质量管理, 落实安全生产措施, 确保冬季施工质量和安全施工, 现将有关注意事项要求如下。

1. 要求你单位编制冬季施工方案, 建立健全冬季施工质量、安全生产责任制, 确保冬季施工质量和施工安全。
2. 要做好冬季养护和保温工作, 对施工现场的柱、梁、现浇楼板、楼梯必须做好保温养护
3. 要求你单位必须按照冬季施工规范要求施工, 对砌筑墙体、抹灰砂浆及砼混凝土要添加外加剂(防冻剂), 保障施工质量。
4. 加强冬季安全施工管理, 落实安全施工防范措施;
 - ① 加强施工现场和生活区的安全管理, 临时用电严禁私拉乱接行为, 禁用电炉烧煮或取暖。
 - ② 高处作业要佩戴好个人劳动防护用品, 安全帽, 劳保鞋, 安全带, 防护手套, 安全要高挂低用, 高处作业要设置操作平台, 临边要有护栏。
 - ③ 要求你单位要定期对现场的脚手架、电气设备、搅拌机、塔吊进行严格检查, 要悬挂机械操作规程, 发现问题及时整改。
 - ④ 霜雪天或六级以上大风天气, 禁止施工, 霜雪过后要对脚手架进行检查, 高处作业要做到防湿、防滑、防摔倒。
 - ⑤ 加强临时用电管理; 非电工人员不得动用电器设备, 做到一机一闸一保护, 日检有记录, 用电有保障, 机械设备有接地, 临时线路要挂起, 禁止使用裸漏电源线。
 - ⑥ 严禁在施工现场吸烟, 拢火, 烤火, 现场的木方, 模板要集中堆放整齐, 严禁到处乱放, 避免火灾事故发生。

- ⑦ 施工现场按照规范要求设置灭火器，制定和落实安全防火措施。
- ⑧ 要求开好班前会，做好安全技术交底，保证特殊工种必须持证上岗，在安全交底中要求工人明确知道作业内容，熟悉作业步骤，知道作业风险，知道应急避险。

上述各项内容要求你单位认真落实执行。

抄送业主：正信光电科技股份有限公司高青德信 30 兆瓦光伏发电项目部

项目监理机构(章)：

总监理工程师/专业监理工程师：薛生财

日期：25/1/28



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存 1 份。