

工程联系单

编号: ZHJL—XST—005

工程名称: 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

事由

蓄水试验预控事宜

签收人姓名及时间

致: 江苏华能建设集团有限公司

1、屋面蓄水试验应在防水层施工完成后, 在完成面上进行蓄水试验, 蓄水试验时间不少于 48 小时。

2、将屋面排水孔全部堵严, 然后放水将屋面全部淹没 (蓄水深度不低于 200mm) 。蓄水期间要安排人员不定时的进行检查看有无漏水的地方。

3、事先做好对室内设备的保护措施, 防止设备损坏及安全事故的发生。

发文单位 (章):

项目负责人 (签字):

2027 年 4 月 19 日

注: 1、本联系单分为建设单位工程联系单 (C.0.11)、项目监理机构工程联系单 (C.0.12)、施工单位工程联系单 (C.0.13)。

2、收文单位如有疑义, 应在自收到本联系单后 48 小时内书面提出。

3、本表发文与收文单位各一份。