

工作联系单

工程名称：安徽怀宁方家湖 20MWp “渔光一体” 光伏发电项目

序列号：TWHN-ZHJL-006

致：特变电工新疆新能源股份有限公司项目部

事由：

关于现场现场钢平台制作涂刷防腐漆事宜。

内容：你方除锈后即将涂刷防腐漆，钢平台图纸要求涂刷三层防腐漆（分底漆、中漆、面漆），每层漆均有干膜厚度。现场部分钢平台已完成第一遍环氧富锌底漆，但你方未有漆层干膜厚度测厚仪，无法自检是否符合图纸要求，无法进行防腐涂刷质量控制，若你方未进行第一遍底漆进行干膜厚度自检报验，强行涂刷第二遍中漆，我方将对你方钢平台防腐不予认可，钢平台相关资料不予签字！

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：张仁生

日期：2017年3月8日



注 本表一式 3 份，有监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。