

监理工作联系单

工程名称：通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目

编号：GFDZJBM07-05

致：特变电工新疆新能源股份有限公司

事由：关于箱变平台施工工作提醒事宜

内容：贵单位承建的通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目光伏区部位正在进行箱变平台制作、安装、箱变吊装等施工，随着业主的各个控制节点越来越近，施工进度控制提高，项目监理机构特提醒以下方面需贵单位注意：

- 1、箱变平台预制过程加强现场焊接质量的管控，提高焊缝的外观质量；
- 2、箱变平台防腐除锈要达到 St3 级，经报验检查合格后进行防腐涂料的喷涂施工，涂层表面要求达到无漏喷、气泡、流坠等缺陷，防腐层厚度及外观质量达到设计及规范要求；
- 3、箱变吊装要采用箱变厂家配备的吊装工具，按照厂家指导方案吊装方案吊装；
- 4、吊装施工前进行安全技术交底，施工时落实安全措施的实施，特别是水上安装作业提前做好施工方案及应急预案，禁止无方案、无措施野蛮施工。
- 5、其它方面请贵单位自查自纠按合同节点要求提前组织施工。

（附：/）

张新超 2017.06.24

张新超

监理项目部（张新超）
总/专业监理工程师：

日期：2017年04月14日

注 本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 一 份。
模板支撑问题节点图：