

监 理 联 系 单

工程名称: 淮沪电力田集第二发电厂农光互补 5.9MW 分布式光伏发电项目 编号: TJGF-LXD-02

致: 上海上电电力工程有限公司田集电厂 5.9MW 光伏施工项目部

事由: 保证打桩质量。

内容: 光伏区域场地内局部地下建筑垃圾较多, 施工方要提前做桩基桩施工预案。

- 1、保证管桩的标高与垂直度。
- 2、保证管桩的整体质量, 防止管桩端部破损。
- 3、若管桩打不进去, 应用钩机挖出地下建筑垃圾后并填平夯实后再进行打桩。
- 4、保证管桩托运中的完整。

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

日期:

