

监 理 联 系 单

工程名称: 淮沪电力田集第二发电厂农光互补 5.9MW 分布式光伏发电项目 编号: TJGF-LXD-06

致: 上海上电电力工程有限公司田集电厂 5.9MW 光伏施工项目部

事由: 保证光伏组件安装质量。

内容: 光伏组件开始进行安装, 要保证安装质量。

- 1、施工方要按设计图纸施工。
- 2、安装前, 要对作业人员进行技术、安全交底。
- 3、组件的运输与保管要符合制造厂的专门规定。
- 4、光伏组件固定螺栓的力矩应符合设计文件或制造厂的规定。
- 5、安装偏差要符合设计图纸。
- 6、光伏组件之间的接线要符合设计要求。
- 7、安装过程中不得损坏光伏组件。
- 8、严禁雨天进行组件连线工作。
- 9、组件接地工作要符合设计要求。

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

日期:

