

监 理 联 系 单

工程名称:淮沪电力田集第二发电厂农光互补 5.9MW 分布式光伏发电项目 编号:TJGF-LXD-07

致: 上海上电电力工程有限公司田集电厂 5.9MW 光伏施工项目部

事由: 保证汇流箱安装质量。

内容: 光伏区域汇流箱开始进行安装, 要保证安装质量。

- 1、施工方要按设计图纸施工。
- 2、安装前, 要对作业人员进行技术、安全交底。
- 3、安装位置要符合设计要求。
- 4、汇流箱固定螺栓的力矩应符合设计文件或制造厂的规定。
- 5、安装偏差要符合设计图纸。
- 6、汇流箱的接线要符合设计要求。
- 7、严禁雨天进行汇流箱连线工作。
- 9、汇流箱接地工作要符合设计要求。

项目监理机构(章)

专业监理工程师:

日期:

