

监理工作联系单

表号: B-3

编号: CZGF-02

工程名称: 安徽池州 2×20MW 光伏发电项目

致: 中国葛洲坝集团电力有限责任公司 (单位)

主题: 对于进场材料防护事宜

内容:

1、对进场材料要堆码整齐,要用塑料布覆盖,防止雨水对进场材料产生锈蚀,堆放进场材料用木方支垫,堆放地势高于周围地面,防止积水浸泡和泥土污染。

项目监理机构(章)
总监理工程师/专业监理工程师

日期: 2017.4.16

填报说明:

本表一式____份,由项目监理机构填写,抄送相关单位。