

监理工作联系单

工程名称：东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦（一期 50 兆瓦）农光互补光伏发电项目

编号：GFFD-JXMB5 — 015

致：湖北省工业建筑集团有限公司十堰分公司项目部

事由：

支架基础问题

内容：

接上级通知：政府要求支架安装后保证支架斜梁最低点距地面 2m，现通知你单位光伏支架基础按：1、承台尺寸为 1300mm×750mm×450mm；2、独立柱尺寸为 350mm×400mm×800mm；3、支架基础钢筋与模板也要按照立柱尺寸相应增加；4、独立柱外露±0.00 以上 400mm。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2023年4月17日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份