

1

监理工作联系单

工程名称：中设国联于都县盘古山镇 60MWp（二期 40MWp）光伏电中草药种植一体化项目 编号：JL-LX-012

致：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司施工项目部
主题：关于施工有关事宜

- 1、清平场地要保证平整度，土层不实处需压实后方可施工。
- 2、放点要保证点位的准确，并做出明显标志。
- 3、钻桩基孔要准确定位，保证垂直度，孔径，深度。并把孔口边沙土清理干净，以免掉回孔内。
- 4、安放网笼前要清理桩基孔无杂物，网笼钢筋要捆绑要结实。
- 5、桩基孔内安放网笼每行高度要保持同一个水平基准，四根纵筋均布、确定方向。高出地面部分应按照设计要求扩大横截面，确保与地脚螺栓焊接更吻合（见设计图）。
- 6、桩基孔内灌注混凝土要捣振均匀，捣实，捣振棒慢慢提起，并高出地面，高出部分面积直径不小于 300MM，以便与地脚螺栓部分浇注更吻合。浇水养护。
- 7、地脚螺栓与网笼焊接，搭接长度双面焊 5D，单面焊接为 10D。每行高度要保证同一水平基准。
- 8、地脚螺栓部分浇注前，要对先前浇注的表面进行清理，无杂物，确保浇注更吻合。
- 9、模板内壁涂油要均匀，安装要保证垂直度，内壁要与四个地脚螺栓间距一致，浇注前模板与地面接触部分不得填土围堵，不得使用俩快模板搭接。
- 10、地脚螺栓部分浇注时捣振均匀，捣振棒慢慢提起，确保捣实保证内在外观质量。模板接地处有混凝土溢出时才可用土围挡。
- 11、地脚螺栓部位混凝土，要外包薄膜、加水保持湿润养护。
- 12、立柱安装。每个立柱保证其垂直度，每行立柱保证其直线度，保证同一高度，螺帽要拧紧固。
- 13、斜梁安装。每个斜梁要保证安装角度，每行斜梁要保证高度一致，螺帽要拧紧固。
- 14、前后支撑螺帽要拧紧固。
- 15、檩条端面要对齐高度一致，螺帽要拧紧固。
- 16、光伏板安装每行端面平齐，高度一致，板之间间隙一致，安装角度一致，螺帽要拧紧固。
- 17、高空作业需带安全带。使用搭梯要固定稳妥。
- 18、要求施工方技术员、施工员、质检员现场进行施工指导，自检，确保施工质量。

严格按照设计要求及施工规范进行施工。确保施工安全，施工质量。保证施工质量前提下尽快提高施工进度。

项目监理单位：

监理工程师：

日

期：2018.03.28



由 扫描全能王 扫描创建