

监理工作联系单

工程名称：溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目

编号： 012

致：江苏启安建设集团有限公司

事由：《关于做好降雪降温天气应对工作的通知》

根据市气象部门预报，未来几天影响我市的冷空气活动频繁，近期有一次降雪天气过程。为切实做好降雪、降温等天气的应对工作，目前我市已进入冬季施工期，降雪、低温大雾等恶劣天气频繁。为你部贯彻落实做好应对降雪及大风降温天气工作的指示精神，做好冬季期施工恶劣天气应对工作，保护员工生命和财产安全，按照相关要求，防范生产安全事故，现将有关问题通知如下

一、提高认识，做好应对准备工作

- 1、要求你项目部密切关注天气预报和天气变化，及时掌握预警信息和动态，在强降雪大风降温到来前，结合工程特点制定周密的应对方案并迅速落实到位；
- 2、要组织全体从业人员，学习防范应对降雪大风等极端天气的措施要求和冬期生产安全常识；
- 3、要针对项目的危险源进行全面排查整治，确保不出问题。

二、高度重视，及早安排，确保生产安全

- 1、施工现场大风天气和降雪期间，要安排专人随时巡查，严密监控，发现问题立即处置。
- 2、遇到大风、大雪降温等恶劣天气应及时立即停止施工室外作业，及时巡查施工现场相变、汇流箱、逆变器、电线电缆终端电缆头、光伏电缆插头件等设备，清楚现场积雪积水，采取有效的防雪、防水、防冻、防滑措施。
- 3、强化防高空处施工，恶劣天气严禁施工人员高空作业。
- 4、加强职工宿舍安全管理，定期对电器和线路进行检查维修，严禁乱拉乱设用电线路，严禁使用劣质电热毯，电炉子等大功率电器，



由 扫描全能王 扫描创建

要专门设置生活区配电箱（柜）和生活用电回路，确保漏电保护器齐全有效。

5、严禁在宿舍内使用明火，防止职工宿舍发生失火，中毒事故。

抄送业主

监理项目部（章）



总/专业监理工程师: 

日期: 2018年1月3日

注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份



由 扫描全能王 扫描创建