

监理工作联系单

工程名称：浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

编号：JXM6—038

致：中国核工业二三建设有限公司 施工项目部：

事由：

关于进站道路施工事宜：

内容：

进站道路施工时，经现场巡查，存在以下问题：

- 1、进站道路压路机压实之前，部分区域未将表面泥巴清理干净；
- 2、穿越道路的电缆沟处未将浮土清理过后再进行夯实；
- 3、道路中部分区域泥坑未换填，致使路面坑洼处较多；

上述几点问题，要求你项目部必须将有机土换成无机土，压实系数必须满足设计图纸要求。确保施工质量。



泥坑未换填



电缆沟穿越处

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：



2017年9月29日