

监 理 联 系 单

工程名称：浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

编号：JXM6-055

致：中国核工业二三建设有限公司施工项目部

事由：关于光伏区部分消缺整改事宜。

经监理人员巡视发现，光伏区现场道路施工和电缆标志桩埋设，不符合图纸、规范要求。

1、根据设计图纸(编号 SCPH-GF029S-D0108-03)及规范要求，沿电缆路径的直线间隔 20m 处、转弯处和电缆接头处、路两侧等地方，应各设置电缆标志桩一个。


2、根据设计图纸(编号 SCPH-GF029S-Z0102-02)光伏区道路横断面图要求：
①、现场测量放线后，清除路基范围内原地面以下 30cm 的表层淤泥、垃圾杂草、腐殖土等；②、路基底部素土夯实，压实度大于等于 93%；③、填建筑垃圾或碎石 300mm 厚，砂石磨耗层 20mm 厚，粗砂或石屑保护层 5mm；④、路基承载力特征值不小于 120KPa。

监理人员在现场巡视中将严格按图纸、规范要求检查验收，请施工单位按照设计图纸和规范要求进行施工，不符合要求部分请主动整改到位。

监理项目部

总/专业监理工程师：

日期：2017年12月02日



注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部一份，监理单位一份，监理单位存二份。