

整改抽查报告

序号	编号	整改内容	整改结果
1	S2-NB13-6	组串之间存在遮挡现象,需整体抬高高度	抬高支架,符合设计及规范要求
2	S2-NB14-6	组串之间存在遮挡现象,需整体抬高高度	抬高支架,符合设计及规范要求
3	S2-NB16-6	组串之间存在遮挡现象,需整体抬高高度	抬高支架,符合设计及规范要求
4	S2-NB11-3	组串之间存在遮挡现象,需整体降低高度	降低支架,符合设计及规范要求
5	S2-NB27-1	组串之间存在遮挡现象,需整体降低高度	降低支架,符合设计及规范要求
6	S2-NB4-4	组串之间存在遮挡现象,需整体调整高度	调节支架,符合设计及规范要求
7	S2-NB18-22	小树遮挡组件	直至不遮挡
8	S2-NB25-1	小树遮挡组件	直至不遮挡
9	S2-NB28-5	小树遮挡组件	直至不遮挡
10	S2-NB19-7	组件板面不平整	相邻组件高低调整至规范范围
11	S2-NB26-6	组件板面不平整	相邻组件高低调整至规范范围
12	S7-NB15-7	组串之间存在遮挡现象,需整体降低高度	降低支架,符合设计及规范要求
13	S8-NB10-8	组串之间存在遮挡现象,需整体降低高度	降低支架,符合设计及规范要求
14	S8-NB2-1	组串之间存在遮挡现象,需整体降低高度	降低支架,符合设计及规范要求
15	S8-NB2-4	组串之间存在遮挡现象,需整体降低高度	降低支架,符合设计及规范要求
16	S8-NB3-4	组串之间存在遮挡现象,需整体降低高度	降低支架,符合设计及规范要求
17	S8-NB26-3	西边立柱从上数第二根檩条螺柱未紧固	螺栓露出长度符合设计及规范要求
18	S8-NB24-3	组件板面不平整	相邻组件高低调整至规范范围
19	S8-NB19-6	组件板面不平整	相邻组件高低调整至规范范围
20	S12-NB18-3	组件板面不平整	相邻组件高低调整至规范范围
21	S12-NB18-4	连接片檩条未在斜梁上安装	按照设计规范安装
22	S12-NB17-7	檩条连接件强度不够	总包沟通设计院制定整改意见
23	S12-NB2-4	组件板面不平整	相邻组件高低调整至规范范围
24	S13-NB23-8	组件板面不平整	相邻组件高低调整至规范范围
25	S13-NB22-5	组件板面不平整	相邻组件高低调整至规范范围
26	S13-NB24-6	桥架盖板未固定	固定至规范范围