

JXM6: 监理工作联系单

监理工作联系单

工程名称: 海宁海橡鞋材有限公司 1300kwp 分布式光伏发电项目

编号: HX-LXD-03

致: 浙江诺欧博新材料有限公司 (施工项目部)

事由:

关于组件安装注意事项

内容:

你单位项目部承建的海宁海橡鞋材有限公司 1300kwp 分布式光伏发电项目的组件已进场安装, 现发出监理工作联系单要求你单位在组件安装时注意以下事项:

- 1、施工前项目部必须对班组进行技术交底;
 - 2、组件包装拆除和施工中产生的垃圾不可乱丢、乱抛, 要集中清理;
 - 3、收集好组件的出厂合格证和检测报告等资料;
 - 4、安装时禁止踩踏、跪或坐等在组件板面上的行为, 以免组件隐裂;
 - 5、严禁挤压或尖锐物敲打、碰撞、刮划光伏板钢化玻璃的一切行为, 使用的工具不可随意在组件板上碰触, 造成划痕;
 - 6、组件需正面向上平放, 严禁立放、悬放或悬空, 严禁背面直接暴露在太阳光下;
- 以上事项要求你单位在施工中严格执行, 如有违反将对项目部进行处罚。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师:

日期: 2018 年 01 月 07 日

本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。