

监理工作联系单

项目：华直当阳市庙前镇 4×20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号：HZDYM-Q-CZZH-GL-027

主送：湖南卓越建设有限公司华直当阳庙前光伏发电项目部（单位）

抄送：当阳市华直光伏发电有限公司

主题：关于 9 号箱变附近水泥路西侧安全事宜

内容：1、2018 年 5 月 21 日上午 9 时左右监理在光伏区巡时发现如下问题：

- (1)、9#箱变附近水泥路因电缆沟开挖，路下穿管，导致水泥路悬空，两侧沟深为(1500mm)，容易发生安全事故。
- (2)、要求进行安全防护，拉警戒线、警示标志、警示灯、限制车辆通行。
- (3)、施工单位尽快回填，消除安全隐患。



项目监理机构（章）：

总监理工程师（总代）：

日

期：

2018.5.21



由 扫描全能王 扫描创建