

监理工作联系单

工程名称：宿迁光伏电站容配比优化改造工程

编号：XHGF-003

致：上海上电电力工程有限公司

事由：关于图纸与现场不符合及其他事宜

内容：(1) 组件安装在上面 设计业主已同意（重点是组件与彩钢板的接头防水如何处理）

(2) 现场两边的外出的正方形太多，结构及防水如何处理见图（1）

(3) 维护通道架在檩条上面的防水如何处理。如果通道钢板下悬空防水胶容易脱裂。发生漏水现象。

(4) 钢结构是否做防火涂料

(5) 钢梁预起拱没有实施，如何处理。

(6) 现场已发现，B1 级 B4 区如何按图施工，存在原东西方向主雨棚对组件有遮挡现象。如何处理。

(7) 图纸：s32-201-206,60*60*10 垫片太厚，膨胀螺丝无法固定。

(8) 100*200 及 40*60 方钢管端是否均需封堵。

(9) 檩托（1）详图是否有夹板。

(10) 钢结构连接用螺丝材质是否全是 304 不锈钢。

以上问题望你单位尽快与设计院及业主沟通，确定处理方案。

监理单位（章）

总/专业监理工程师：王明官

日期：2017年11月11日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建