

监理工作联系单

工程名称：合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目 编号：JXMB-005

致：北京英杰融创信息技术有限公司

事由

关于现场临时用电安全问题

内容

由于近段时间处于梅雨季节，现场临时用电存在很大的安全隐患，故现提出以下几点要求：

1. 严格执行‘一机一闸一漏一箱’制，严禁一箱二机或多机现象；
2. 所有的临时用电设备的电源线不得有接头，严禁使用花线及 bv 护套线，必须使用橡皮绝缘防水软铜芯电缆线；
3. 所有的电缆电线不得直接捆绑于钢脚手架上，架空线路不得低于 3 米，沿地敷设的电缆电线必须穿管且埋于地下；
4. 所有的电焊机的外壳必须可靠接地，其一次电源线必须绝缘良好且长度不得大于 5 米，二次侧引出线必须使用橡皮绝缘护套防水软电缆线长度不得大于 30 米；
5. 所有的移动用电设备与其开关箱的距离不得大于 30 米而且之间的电缆线不得有接头；

针对以上问题，望贵公司接到通知后及时采取相关措施进行整改并做好班前安全技术交底。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：胡保

日期：2018 年 1 月 2 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



由 扫描全能王 扫描创建